



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำคำ
เรื่อง รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำคำ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ตามบทบัญญัติในมาตรา ๕๘/๕ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ ความว่า “ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจัดทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นประจำทุกปี โดยให้ประกาศไว้โดยเปิดเผย ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลด้วย” นั้น

บัดนี้ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำคำ ได้ปฏิบัติงานตามนโยบายตามที่เคยแถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำคำ ครบรอบระยะเวลา ๑ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

จึงขอประกาศรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำคำให้ทราบโดยทั่วกัน ซึ่งรายละเอียดรายงานดังกล่าวปรากฏตามเอกสารแนบท้ายนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

๑

(นายชัยนนต์ ดิษฐสุนนท์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำคำ



รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

นายชัยยนต์ ดิษฐสุนนท์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำคำ
อำเภอสวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

ส่วนที่ ๑

บทนำ

หลักการและเหตุผล

ด้วย นายชัยยนต์ ดิษฐสุนนท์ ได้รับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำคำโดยตรงจากประชาชนเมื่อวันอาทิตย์ ที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ และทางคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งเมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

ตามบทบัญญัติในมาตรา ๕๘/๕ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ กำหนดไว้ว่า ก่อนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเข้ารับหน้าที่ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโดยไม่มีการลงมติ ทั้งนี้ ภายในสามสิบวันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่ง นายชัยยนต์ ดิษฐสุนนท์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำคำ ได้แถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำคำ ในคราวการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๕

ตามบทบัญญัติในมาตรา ๕๘/๕ วรรคห้า แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๗ พ.ศ. ๒๕๖๒ กำหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบล จัดทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นประจำทุกปี และวรรคหก กำหนดให้คำแถลงนโยบายและรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายให้ประกาศไว้ โดยเปิดเผย ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลด้วย

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาท้องถิ่น เพื่อให้สภาท้องถิ่นและประชาชนทราบตามที่กฎหมายบัญญัติไว้
๒. เพื่อรายงานการรับ - จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้สภาท้องถิ่นและประชาชนทราบ
๓. เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ด้านความโปร่งใสตรวจสอบได้

นโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำคำ

นายชัยยนต์ ดิษฐสุนนท์

๑. นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน

- ๑.๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนนทางระบายน้ำ น้ำขังตามข้างถนน
- ๑.๒ สนับสนุนถนนเพื่อการเกษตรภายในตำบลทุกสาย
- ๑.๓ ขยายเขตไฟฟ้า เพื่อการเกษตรอย่างทั่วถึง ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างพร้อมขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะทุกหมู่บ้าน
- ๑.๔ ขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตรทุกหมู่บ้าน พลังงานทดแทนโซลาร์เซลล์
- ๑.๕ ส่งเสริมสนับสนุนระบบประปาพร้อมขยายเขตประปาที่ยังไม่ทั่วถึง
- ๑.๖ บำรุงรักษาแหล่งน้ำชุมชนเพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภคและประกอบอาชีพแก่ประชาชน

๒. นโยบายการพัฒนาการท่องเที่ยว

- ๒.๑ ส่งเสริมสนับสนุนการท่องเที่ยวในตำบล
- ๒.๒ ปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งน้ำและโบราณสถาน ที่สำคัญ
- ๒.๓ ส่งเสริมสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ งานประเพณีพื้นบ้าน บุญบั้งไฟ ลอยกระทง และประเพณีสงกรานต์

๓. นโยบายด้านเศรษฐกิจ

- ๓.๑ ส่งเสริมสนับสนุนออกเอกสารสิทธิที่ดินที่มีเอกสารถูกต้องตามระเบียบและข้อกำหนดมาให้แก่ประชาชนที่ไม่มีเอกสารสิทธิ
- ๓.๒ ส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพ กลุ่มกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
- ๓.๓ ส่งเสริมสนับสนุนด้านการเกษตร การปศุสัตว์ให้เกษตรกรมีรายได้เสริม
- ๓.๔ ส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มปลูกยางพารา สนับสนุนพืชเศรษฐกิจเชิงเดี่ยวและพืชที่เหมาะสมแต่ละพื้นที่แต่ละฤดูกาล
- ๓.๕ ส่งเสริมสนับสนุนการจัดจำหน่ายพืชเศรษฐกิจให้มีตลาดแข่งขันได้

๔. นโยบายด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

- ๔.๑ ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง
- ๔.๒ ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนในตำบลน้ำคำจบการศึกษาภาคบังคับ
- ๔.๓ ส่งเสริมกิจกรรม กศน. ศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต
- ๔.๔ ส่งเสริมสนับสนุนพระพุทธศาสนา งานประเพณีฮีต ๑๒ และพัฒนาคนให้มีคุณธรรมจริยธรรมให้ดำรงชีวิตอยู่กับสังคมอย่างมีความสุข

๕. นโยบายด้านพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม

- ๕.๑ จัดหารถทำการเก็บขยะตามหมู่บ้านมาจัดการอย่างถูกสุขลักษณะ
- ๕.๒ บูรณาการทำงานร่วมกับกำนันผู้ใหญ่บ้านและองค์กรภายในตำบล
- ๕.๓ สนับสนุนกีฬาภายในตำบลจัดให้มีลานกีฬากลางให้เป็นศูนย์กีฬาตำบล
- ๕.๔ ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพคณะกรรมการหมู่บ้านภายในตำบล
- ๕.๕ ส่งเสริมสนับสนุนสวัสดิการชุมชนการสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก-เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ด้วยการสังคมสงเคราะห์
- ๕.๖ ส่งเสริมสนับสนุนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยภัยธรรมชาติและสงเคราะห์ผู้ประสบภัย
- ๕.๗ ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรม อปพร. ภายในตำบล

๖. นโยบายด้านสาธารณสุข

- ๖.๑ ส่งเสริมสนับสนุนป้องกันเฝ้าระวังโรคติดต่อเช่น โรคไข้เลือดออก โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โรคทางเดินหายใจ
- ๖.๒ ส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อพลานามัยที่สมบูรณ์
- ๖.๓ ส่งเสริมสนับสนุนหน่วยบริการด้านสาธารณสุขกิจกรรม อสม. พัฒนาคุณภาพชีวิต อสม, ทุกหมู่บ้าน
- ๖.๔ ส่งเสริมสนับสนุนผู้ขายปลอดโรคผู้บริโภคปลอดภัย

ส่วนที่ ๒

รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำคำ และท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำคำ ทุกท่าน

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำคำ ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๕ กระผมนายชัยนนต์ ดิษฐสุนนท์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำคำ ได้บริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำคำ ตามนโยบายที่ได้แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำคำ เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๕ ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ และมาตรา ๕๘/๕ วรรค ๕ ที่ผ่านมานั้น เพื่อให้การบริหารงานของคณะผู้บริหารและการดำเนินกิจการภายในองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำคำเป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

กระผมจึงขอรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำคำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ในช่วงเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๕) ที่ผ่านมา ดังนี้

๑. นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ที่มาของ งบประมาณ	หน่วย ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑	ก่อสร้างถนนลูกรังพร้อม บดอัดแน่น บ้านกวาง โตน หมู่ที่ ๓ จากบ้าน นายไพรสอน สมน้ำคำ ถึงที่นา นายสุมิตร คำลอย	๕๐๐,๐๐๐	/	-	-	-	๔๔๘,๐๐๐	เงิน อุดหนุน ทั่วไป	กองช่าง
๒	ก่อสร้างถนนยกร่องพูน ดินพร้อมลงลูกรังบดอัด แน่น บ้านดงสวนผึ้ง หมู่ ที่ ๑๐ จากเขตบ้านดง สวนผึ้ง หมู่ที่ ๑๐ ถึงเขต บ้านโนนหมากแวง หมู่ที่ ๗	๓๐๐,๐๐๐	-	-	-	/	-	เงิน อุดหนุน ทั่วไป	กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ที่มาของ งบประมาณ	หน่วย ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก บ้านหนอง บัว หมู่ที่ ๒ จากถนน ทช.หมู่ ๒ ถึง หนองบัว	๕๐๐,๐๐๐	/	-	-	-	๔๘๐,๓๒๒.๔๓	เงิน อุดหนุน ทั่วไป	กองช่าง
๔	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก บ้านเก่า น้อย หมู่ที่ ๑๑ จากวัด ประทุมทอง ถึงที่นา นายหนู สุดพังยาง	๕๐๐,๐๐๐	/	-	-	-	๔๘๑,๐๐๐	เงิน อุดหนุน ทั่วไป	กองช่าง
๕	ซ่อมสร้างถนนผิว จราจรแอสฟัลต์ติกค อนกรีต บ้านเก่าน้อย หมู่ที่ ๑๑ จาก ถนนลาดยางเดิม ถึง รพ.สต.เก่าน้อย	๕๐๐,๐๐๐	/	-	-	-	๔๔๘,๐๐๐	เงิน อุดหนุน ทั่วไป	กองช่าง
๖	ซ่อมสร้างถนนผิว จราจรแอสฟัลต์ติกค อนกรีต บ้านน้ำคำ หมู่ที่ ๑๓ จากถนน ทช. ถึง บ้านนายสุทัศน์ เกิดมี	๒๐๐,๐๐๐	-	-	-	/	-	เงิน อุดหนุน ทั่วไป	กองช่าง
๗	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก บ้านหนอง บัวลอง หมู่ที่ ๑๔ จากบ้านนายรัชชัย ฐ ตากแดด ถึง บ้านนาย บำเพ็ญ แสงอรุณ	๖๐,๐๐๐	/	-	-	-	๕๘,๐๐๐	เงิน อุดหนุน ทั่วไป	กองช่าง
๘	ก่อสร้างประปาบาดาล พร้อมท่อส่งน้ำ บ้าน น้ำคำ หมู่ที่ ๑๕ บริเวณที่นา นายสมาน คำสวัสดิ์	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	/	-	เงิน อุดหนุน ทั่วไป	กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ที่มาของ งบประมาณ	หน่วย ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๙	โครงการซ่อมสร้าง ถนนผิวลาดยางแอส ฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านกวางโตน หมู่ที่ ๓ สายจากบ้าน กวางโตน - บ้านน้ำคำ หมู่ที่ ๑	๕๐๐,๐๐๐	/	-	-	-	๔๙๗,๐๐๐	เงิน อุดหนุน ทั่วไป	กองช่าง
๑๐	โครงการซ่อมสร้าง ถนนผิวลาดยางแอส ฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านจ้อก้อ หมู่ที่ ๕ สายจากถนน คอนกรีตสายบ้านจ้อ ก้อ หมู่ที่ ๕ - บ้าน แก่น้อย หมู่ที่ ๑๑	๕๐๐,๐๐๐	/	-	-	-	๔๙๗,๐๐๐	เงิน อุดหนุน ทั่วไป	กองช่าง
๑๑	โครงการซ่อมสร้าง ถนนผิวลาดยางแอส ฟัลท์ติกคอน กรีต บ้านเหวอ หมู่ที่ ๖ สายจากถนน คอนกรีตสายสาม แยกถนนลาดยาง อบจ.รอ. -บ้านเหวอ หมู่ที่ ๖	๕๐๐,๐๐๐	/	-	-	-	๔๙๗,๐๐๐	เงิน อุดหนุน ทั่วไป	กองช่าง
๑๒	ก่อสร้างขยายผิว จราจรถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก บ้านโนนหมากแวง หมู่ที่ ๗ สายจากด้านข้าง โรงเรียนบ้านตาเหลว โนนหมากแวง ถึง สะพานเขตตำบล นาใหญ่	๓๓๐,๐๐๐	-	/ (๓๒๘,๕๐ ๐)	-	-	-	เงิน อุดหนุน ทั่วไป	กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ที่มาของ งบประมาณ	หน่วย ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑๓	โครงการก่อสร้างถนน ยกเครื่องพื้นดินพร้อมลง ลูกรังบดอัดแน่นพร้อม ลงท่อระบายน้ำ บ้านสวนมอญ หมู่ที่ ๘ สายจากที่นา นายวิสัย เวียงซ้อง ถึง ทางสาธารณะ หมู่ที่ ๕ เชื่อมหมู่ที่ ๑๑	๕๐๐,๐๐๐	/	-	-	-	๔๓๑,๐๐๐	เงิน อุดหนุน ทั่วไป	กองช่าง
๑๔	ปรับปรุงซ่อมแซมผิว จราจรลูกรังบดอัด แน่นพร้อมลงท่อ ระบายน้ำ บ้านโนนสระพังยาง หมู่ที่ ๙ สายจากที่ นายสยาม สวนมอญ ถึง คลองอีสานเขียว	๕๐๐,๐๐๐	/	-	-	-	๔๙๙,๐๐๐	เงิน อุดหนุน ทั่วไป	กองช่าง
๑๕	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก บ้านดงสวนผึ้ง หมู่ที่ ๑๐ สายจาก บ้านนางหนูพิน คำผุย ถึง สี่แยกบ้าน นายสำลี สังสุตชา	๕๐๐,๐๐๐	-	/ (๔๙๙,๐๐๐)	-	-	-	เงิน อุดหนุน ทั่วไป	กองช่าง
๑๖	ซ่อมสร้างถนนผิวลาด ยางแอสฟัลท์ติกคอน กรีต บ้านเก่าน้อย หมู่ที่ ๑๑ สายสาม แยก รร.ไตรราษฎร์ สามัคคี - รพ.สต.เก่า น้อย จากหน้า รร.ไตร ราษฎร์สามัคคี ถึงที่ นา นายสุตใจ เวียงซ้อง	๕๐๐,๐๐๐	/	-	-	-	๔๙๗,๐๐๐	เงิน อุดหนุน ทั่วไป	กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ที่มาของ งบประมาณ	หน่วย ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑๗	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กบ้านน้ำคำ หมู่ที่ ๑๓ สายจากหลังโรงเรียน ถึงที่ นางสุพรรณิ ผลาผล	๒๐๐,๐๐๐	-	/ (๑๕๒,๐๐๐)	-	-	-	เงิน อุดหนุน ทั่วไป	กองช่าง
๑๘	ก่อสร้างลานกีฬา อเนกประสงค์บริเวณ หนองสิม หมู่ที่ ๑,๑๕ (กันเงิน)	๔๙๘,๐๐๐	-	-	/	-	-	เงิน อุดหนุน ทั่วไป	กองช่าง
๑๙	ซ่อมสร้างถนนผิวลาด ยางแอสฟัลท์ ตีกคอนกรีต บ้านกวางโตน หมู่ที่ ๓ ถนนคอนกรีต สายบ้านกวางโตน ถึง ถนนลาดยางเดิม บ้าน น้ำคำ หมู่ที่ ๑ (จากที่ นา ร.ต.ต. จันทบ พันนวล ถึง ถนนลาดยางเดิม)	๔๙๔,๐๐๐	-	/ (๔๙๐,๕๐๐)	-	-	-	เงิน อุดหนุน ทั่วไป	กองช่าง
๒๐	ซ่อมสร้างถนนผิวลาด ยางแอสฟัลท์ ตีกคอนกรีต บ้านน้อยคูขาม หมู่ที่ ๑๒ จาก ถนนลาดยางเดิม ถึง เขตตำบล หนองหิน	๔๙๔,๐๐๐	-	/ (๔๙๐,๕๐๐)	-	-	-	เงิน อุดหนุน ทั่วไป	กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ที่มาของ งบประมาณ	หน่วย ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๒๕	ซ่อมสร้างถนนผิวจราจร ถนนลูกรังพร้อมบดอัด แน่น บ้านจ้อก้อ หมู่ที่ ๕ จากโรงเรียนชุมชนบ้านจ้อ ก้อ หมู่ที่ ๕ ถึง สามแยก ลาดยาง บ้านแก่น้อย หมู่ที่ ๑๑	๓๑๒,๐๐๐	/				๓๑๐,๐๐๐	เงินทุน สำรองเงิน สะสม	กองช่าง
๒๖	ซ่อมสร้างผิวจราจรลูกรัง บดอัดแน่น บ้านเหวอ หมู่ที่ ๖ จากที่ดินนาง บุญนาค แก้วโพนงาม ถึง สามแยกที่ ดงป่าช้า หมู่ที่ ๑	๓๕๗,๐๐๐	/	-	-	-	๓๕๕,๐๐๐	เงินทุน สำรองเงิน สะสม	กองช่าง
๒๗	ซ่อมสร้างผิวจราจรลูกรัง บดอัดแน่น บ้านโนน หมากแวง หมู่ที่ ๗ จากถนนลาดยางเดิมที่ นายนายไพฑูรย์ แสง เนตร ถึง ที่นางทองหล่อ ทำสีทา	๑๐๔,๐๐๐	/	-	-	-	๑๐๓,๕๐๐	เงินทุน สำรองเงิน สะสม	กองช่าง
๒๘	ซ่อมสร้างผิวจราจรลูกรัง บดอัดแน่น บ้านดงสวน ผึ้ง หมู่ที่ ๑๐ จากถนนคสล.เดิม ถึงสุด เขต อบต.น้ำคำ บ้านดง สวนผึ้ง หมู่ที่ ๑๐	๒๓๐,๐๐๐	/	-	-	-	๒๒๘,๐๐๐	เงินทุน สำรองเงิน สะสม	กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ที่มาของ งบประมาณ	หน่วย ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๒๙	ก่อสร้างถนนลูกรังพร้อม บดอัดแน่น บ้านน้อยคู ขาม หมู่ที่ ๑๒ จากที่นา นายเจริญ ศรีสงคราม ถึง ที่นายนายไหล หมื่นหาวงศ์	๔๓๘,๐๐๐	/	-	-	-	๔๓๕,๐๐๐	เงินทุน สำรองเงิน สะสม	กองช่าง
๓๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก บ้านหนอง บัว หมู่ที่ ๒ จากที่นา นายสมัย ที่น้ำคำ ถึงที่ นา นายไพฑูรย์ นนทพา	๕๐๐,๐๐๐	/	-	-	-	๔๙๘,๐๐๐	เงินทุน สำรองเงิน สะสม	กองช่าง
๓๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก บ้านน้ำคำ หมู่ที่ ๑๓ จากหน้าบ้าน นางสุพรรณีย์ หันน้ำเที่ยง ถึง สามแยกถนนลาดยาง อบจ.	๑๒๒,๐๐๐	/	-	-	-	๑๑๘,๕๐๐	เงินทุน สำรองเงิน สะสม	กองช่าง
๓๒	ซ่อมสร้างถนนผิวจราจร แอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านน้ำคำใหญ่ หมู่ที่ ๑๓ สายจาก ถนน ทช. ถึง บ้านนายสุทัศน์ เกิดมี	๒๔๙,๐๐๐	/	-	-	-	๒๔๗,๐๐๐	เงินทุน สำรองเงิน สะสม	กองช่าง
๓๓	ก่อสร้างวางท่อระบาย น้ำบ่อพัก บ้านน้ำคำ หมู่ที่ ๑๕ จากสามแยก กศน. ถึง สามแยกบ้าน นางสุกัญญา ไกลเทพ	๓๗๑,๐๐๐	/	-	-	-	๓๖๙,๐๐๐	เงินทุน สำรองเงิน สะสม	กองช่าง


ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ที่มาของ งบประมาณ	หน่วย ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๓๔	ก่อสร้างถนนเพื่อ การเกษตรผิวจราจร ลาดยางแอสฟัลท์ติ กคอนกรีต บ้านน้ำคำ หมู่ที่ ๑๓ ถนนลูกรัง สายบ้านน้ำคำ หมู่ที่ ๑๓-หนองงอม	๗,๕๑๐,๐๐๐	/	-	-	-	๕,๗๑๐,๐๐๐	เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ	กองช่าง
๓๕	ซ่อมสร้างถนนผิว จราจรลาดยางแอส ฟัลท์ติก คอนกรีตชั้นพื้นทาง ดินซีเมนต์ ถนนลูกรัง สายบ้านสวนมอญ หมู่ที่ ๘ ถึง บ้านน้อยคูขาม หมู่ที่ ๑๒	๕๐๐,๐๐๐	/	-	-	-	๔๙๗,๐๐๐	เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ (เงินเหลือ จ่าย)	กองช่าง
๓๖	ก่อสร้างถนนเพื่อ การเกษตรผิวจราจร ลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต บ้านน้ำคำ หมู่ที่ ๑๓ ถนนลูกรัง สายบ้านน้ำคำ หมู่ที่ ๑๓-หนองงอม	๑,๘๐๐,๐๐๐	/	-	-	-	๑,๓๓๓,๐๐๐	เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ (เงินเหลือ จ่าย)	กองช่าง
๓๗	ซ่อมสร้างถนนผิว จราจรลาดยางแอส ฟัลท์ติก คอนกรีตชั้นพื้นทาง ดินซีเมนต์ ถนนลูกรัง สายบ้านน้ำคำ หมู่ที่ ๑ ถึง สามแยกถนน หมู่ที่ ๑๔ หมู่ที่ ๑๖	๕๐๐,๐๐๐	/	-	-	-	๔๙๗,๐๐๐	เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ (เงินเหลือ จ่าย)	กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ที่มาของ งบประมาณ	หน่วย ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๓๘	ซ่อมสร้างถนนผิว จราจรลาดยางแอส ฟัลท์ติก คอนกรีตชั้นพื้นทางดิน ซีเมนต์ ถนนลูกรังสาย บ้านผักเผ็ด หมู่ที่ ๑๖ ถึง สี่แยกบ้าน เก้าน้อย หมู่ที่ ๑๑	๕๐๐,๐๐๐	/	-	-	-	๔๙๗,๐๐๐	เงิน อุดหนุน เฉพาะกิจ (เงินเหลือ จ่าย)	กองช่าง
๓๙	ซ่อมสร้างถนนผิว จราจรลาดยางแอส ฟัลท์ติก คอนกรีตชั้นพื้นทางดิน ซีเมนต์ ถนนลูกรังสาย บ้านโนนหมากแงว หมู่ที่ ๗ ถึง บ้านโนน สระพังยาง หมู่ที่ ๙	๕๐๐,๐๐๐	/	-	-	-	๔๙๗,๐๐๐	เงิน อุดหนุน เฉพาะกิจ (เงินเหลือ จ่าย)	กองช่าง
๔๐	ซ่อมสร้างถนนผิว จราจรลาดยางแอส ฟัลท์ติก คอนกรีตชั้นพื้นทางดิน ซีเมนต์ ถนนลูกรังสาย บ้านกวางโดน หมู่ที่ ๓ ถึง คุ้มดอนชาติ	๔๐๕,๐๐๐	/	-	-	-	๔๐๒,๐๐๐	เงิน อุดหนุน เฉพาะกิจ (เงินเหลือ จ่าย)	กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ที่มาของ งบประมาณ	หน่วย ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๔๑	ขยายเขตระบบ จำหน่ายไฟฟ้า สาธารณะพร้อม สายดับและขยาย เขตระบบ จำหน่าย ไฟฟ้าแรงสูงแรง ต่ำและระบบ จำหน่ายไฟฟ้า เพื่อการเกษตร ภายในเขตตำบล น้ำคำและคำอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง	๑,๖๐๐,๐๐๐	/	-	-	-	๑,๐๓๑,๗๓๒.๕๒	เงิน อุดหนุน ทั่วไป	กองช่าง

๒. นโยบายการพัฒนาการท่องเที่ยว

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำคำ ได้มีนโยบายให้พนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำคำร่วมกับชาวบ้านตำบลน้ำคำ ร่วมกันพัฒนาปรับปรุงและทำความสะอาดบริเวณวัดสระเกตุซึ่งเป็นที่ตั้งของสิมคู่ วัดสระเกตุ เป็นอุโบสถเก่าแก่ตั้งอยู่วัดสระเกตุ บ้านน้ำคำ ตำบลน้ำคำ อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยวัดสระเกตุตามประวัติของกรมศิลปากรที่ได้บูรณะปฏิสังขรณ์เขียนไว้ว่า วัดสระเกตุสร้างขึ้นในสมัยอยุธยาตอนปลาย ช่วงที่เป็นกลุ่มชนวัฒนธรรมไท-ลาว เข้ามาตั้งถิ่นฐานอยู่ในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด บริเวณเมืองท่งหรือเมืองทุ่ง หรืออำเภอสุวรรณภูมิในปัจจุบัน สิมคู่ก็คือ อุโบสถ ๒ หลังสร้างคู่กันมีดังนี้ **หลังที่ ๑.** วิหารเดิมใช้เป็นสิม(อุโบสถ) เป็นอาคารทึบ ฐานเป็นแบบฐานเอวบัน มุขหน้าทำเป็นเครื่องไม้ประดับ แกะสลักรูปราหูอมจันทร์ และลายพรรณพฤกษาอย่างงดงามตามแบบพื้นถิ่น **หลังที่ ๒.** สิม(อุโบสถ) ตั้งอยู่ทางทิศเหนือคู่กับวิหาร สร้างขึ้นในปลายสมัยรัชกาลที่ ๔ ต้นรัชกาลที่ ๕ เป็นอาคารโปร่ง ฐานสูง มุขหน้าแกะสลักลายเช่นเดียวกับวิหาร





๓ นโยบายด้านเศรษฐกิจ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ที่มาของ งบประมาณ	หน่วย ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑	โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในระดับชุมชนของตำบลน้ำคำ	๑๐,๐๐๐	-	-	-	/	-	เงินอุดหนุนทั่วไป	สำนักปลัด
๒	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช	๑๐,๐๐๐	-	-	-	/	-	เงินอุดหนุนทั่วไป	สำนักปลัด

๓. องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำคำ ร่วมกับสำนักงานที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ดสาขาสุวรรณภูมิ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๙ ผู้นำปกครองท้องที่ และชาวบ้านร่วมตรวจสอบพื้นที่ขอออก หนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง (นสล.)



๔. องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำคำ ร่วมกับสำนักงานที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ดสาขาสุวรรณภูมิ มอบโฉดที่ดินให้กับประชาชน
ในเขตตำบลน้ำคำกรณีที่ดินร้างว่างเปล่าทั่วไปเปลี่ยนการถือครองไม่มีเอกสารสิทธิ์



๔. นโยบายด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ที่มาของ งบประมาณ	หน่วย ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑	โครงการจัดงาน กิจกรรมวันเด็ก ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	๕๐,๐๐๐	-	-	-	/	-	เงินอุดหนุน ทั่วไป	กอง การศึกษา
๒	โครงการงานแสดง นิทรรศการ ประชาสัมพันธ์งาน กิจกรรมศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วน ตำบลน้ำคำ	๒๐,๐๐๐	-	-	-	/	-	เงินอุดหนุน ทั่วไป	กอง การศึกษา
๓	โครงการอบรม ส่งเสริมให้ความรู้ แก่ผู้ปกครองใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วน ตำบลน้ำคำ	๒๐,๐๐๐	/	-	-	-	๔,๒๕๐	เงินอุดหนุน ทั่วไป	กอง การศึกษา
๔	โครงการกิจกรรม ทางการศึกษาเพื่อ พัฒนาเด็กปฐมวัย ทั้ง ๔ ด้าน	๒๐,๐๐๐	-	-	-	/	-	เงินอุดหนุน ทั่วไป	กอง การศึกษา
๕	อุดหนุนกิจการ ศึกษาโครงการ อาหารกลางวัน ให้แก่โรงเรียนใน เขตตำบล	๓,๑๙๒,๐ ๐๐	/	-	-	-	๓,๑๒๓,๗ ๕๐	เงินอุดหนุน ทั่วไป	กอง การศึกษา
๖	อุดหนุนโครงการ จัดหาครูอัตราจ้าง โรงเรียนบ้านห้วย อดสงวนฝั่ง(สุชนา ธรรม)	๒๔๐,๐๐๐	/	-	-	-	๔๘,๐๐๐	เงินอุดหนุน ทั่วไป	กอง การศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ที่มาของ งบประมาณ	หน่วย ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๗	อุดหนุนโครงการ จัดหาลูกจ้าง ชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง โรงเรียนน้ำคำใหญ่ วิทยา	๘๐,๐๐๐	/	-	-	-	๑๖,๐๐๐	เงินอุดหนุน ทั่วไป	กอง การศึกษา
๘	อุดหนุนโครงการจัด จ้างครูลูกจ้าง ชั่วคราวโรงเรียน บ้านตาแหลวโนน หมากแงว	๘๐,๐๐๐	/	-	-	-	๑๖,๐๐๐	เงินอุดหนุน ทั่วไป	กอง การศึกษา
๙	อุดหนุนโครงการจัด จ้างครูอัตราจ้าง โรงเรียนไตรราษฎร์ คุรุสามัคคี	๑๖๐,๐๐๐	/	-	-	-	๓๒,๐๐๐	เงินอุดหนุน ทั่วไป	กอง การศึกษา
๑๐	อุดหนุนโครงการ จัดหาครูผู้สอนวิชา คณิตศาสตร์ โรงเรียนหนองบัว คุรุประชาสรรค์	๘๐,๐๐๐	/	-	-	-	๑๖,๐๐๐	เงินอุดหนุน ทั่วไป	กอง การศึกษา
๑๑	อุดหนุนโครงการ จ้างครูสอนสุข ศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนผักเผ็ด จ้อกน้อยอุทุมม	๘๐,๐๐๐	-	-	-	/	-	เงินอุดหนุน ทั่วไป	กอง การศึกษา
๑๒	อุดหนุนโครงการ จ้างผู้ดูแลเด็ก ปฐมวัยเพื่อ สนับสนุนการจัด การศึกษา โรงเรียนผักเผ็ดจ้อ กน้อยอุทุมม	๘๐,๐๐๐	-	-	-	/	-	เงินอุดหนุน ทั่วไป	กอง การศึกษา

๔. นโยบายด้านพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ที่มาของ งบประมาณ	หน่วย ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑	เบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ	๑๔,๐๐๐,๐๐๐	/	-	-	-	๑๓,๙๑๐,๐๐๐	เงินอุดหนุน ทั่วไป	กอง สวัสดิการ
๒	เบี้ยยังชีพความ พิการ	๓,๐๐๐,๐๐๐	/	-	-	-	๒,๙๘๓,๖๐๐	เงินอุดหนุน ทั่วไป	กอง สวัสดิการ
๓	เบี้ยยังชีพผู้ป่วย เอดส์	๑๙๘,๑๕๖	/	-	-	-	๑๕๖,๐๐๐	เงินอุดหนุน ทั่วไป	กอง สวัสดิการ
๔	เบี้ยยังชีพ ผู้ด้อยโอกาส	-	-	-	-	-	-	งบประมาณจาก หน่วยงานอื่น	

๕. นโยบายด้านพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ที่มาของ งบประมาณ	หน่วย ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑	โครงการแข่งขัน กีฬาภายใน ตำบลน้ำคำ	๓๐,๐๐๐	-	-	-	/	-	เงินอุดหนุน ทั่วไป	กอง การศึกษา
๒	โครงการส่งเสริม การค้าขาย ในชุมชนภายใน ตำบลน้ำคำ	๒๐,๐๐๐	-	-	-	/	-	เงินอุดหนุน ทั่วไป	สำนักปลัด
๓	โครงการรณรงค์ คัดกรอง ป้องกัน และแก้ไขปัญหา ยาเสพติด ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕	๒,๐๐๐	-	-	-	/	-	เงินอุดหนุน ทั่วไป	สำนักปลัด
๔	โครงการจัดเวที ประชาคม หมู่บ้านเพื่อ จัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่น	๒,๐๐๐	-	-	-	/	-	เงินอุดหนุน ทั่วไป	สำนักปลัด

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ที่มาของ งบประมาณ	หน่วย ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๕	โครงการอบรม จิตอาสาพัฒนา ชุมชน	๑๖,๕๘๐	/	-	-	-	๑๕,๙๘๐	เงินอุดหนุน ทั่วไป	กอง การศึกษา
๖	โครงการตั้งจุด เฝ้าระวังป้องกัน บรรเทาสาธารณ ภัยและลด อุบัติเหตุทาง ถนนในช่วง เทศกาลวันปีใหม่ และเทศกาลวัน สงกรานต์ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	๖๒,๐๐๐	/	-	-	-	๕๙,๐๗๐	เงินอุดหนุน ทั่วไป	สำนักปลัด
๗	โครงการ ฝึกอบรมชุด ปฏิบัติการจิต อาสาภัยพิบัติ ประจำตำบล น้ำคำ	๑๓๐,๐๐๐	-	-	-	/	-	เงินอุดหนุน ทั่วไป	สำนักปลัด

๖. ด้านสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ที่มาของงบ ประมาณ	หน่วย ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑	อุดหนุนโครงการตาม พระราชดำริด้าน สาธารณสุข	๓๒๐,๐๐๐	/	-	-	-	๓๐๐,๐๐๐	เงิน อุดหนุน ทั่วไป	สำนัก ปลัด
๒	โครงการป้องกันและ ระงับโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา ๒๐๑๙ (โค วิด-๑๙)	๑๐๐,๐๐๐	/	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐	เงิน อุดหนุน ทั่วไป	สำนัก ปลัด
๓	โครงการสัตว์ปลอด โรค คนปลอดภัยจาก โรคพิษสุนัขบ้า ตาม พระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้อง นางเธอ เจ้าฟ้าจุฬา ภรณวลัยลักษณ์ อัคร ราชกุมารี กรมพระ ศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	๕๐,๐๐๐	/	-	-	-	๕๐,๐๐๐	เงิน อุดหนุน ทั่วไป	สำนัก ปลัด

(นายชัยนนต์ ดิษฐสุนนท์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำคำ